

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 10 ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านรางหวาย	500,000	500,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบล รางหวายกำหนด)	-	500,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง	280,000	280,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตาราง เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	-	280,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	300,000	300,000	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหรือ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย	-	300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
4. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาราง ฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบล รางหวาย	70,000	70,000	ทำการซ่อมแซมฝาร ฝาคสล. ขนาด 0.48 x 0.48 เมตร ฝาดะแกรงเหล็กขนาด 0.48 x 0.48 เมตร และฝ่อื่น (ตามแบบที่เทศบาลตำบล รางหวายกำหนด)	-	70,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5. โครงการเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย	270,000	270,000	ทำการปรับแต่งพื้นเดิม และปรับระดับ พร้อมเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	-	270,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	500,000	500,000	ทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หนา 5 ซม. กว้าง 4.00-5.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	493,000	7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
7. โครงการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	500,000	500,000	ทำการลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	488,000	12,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
8. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย	180,000	180,000	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร จำนวน 97 ท่อน บ่อพัก คสล. 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 5 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	-	180,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9. โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จาก บ้านนายสีซิง ทองนุ่ม - สะพานโคราช หมู่ที่ 23 บ้านไร่ยาพัฒนา	350,000	350,000	ทำการติดตั้งเสาไฟสูง 7.00 เมตร พร้อม ดวงโคมแสงสว่างและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด (ตามแบบที่เทศบาลตำบล รางหวายกำหนด)	-	350,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำภายในตำบล รางหวาย	300,000	300,000	ทำการขุดลอกคลองทิ้งน้ำภายในตำบลราง หวาย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	298,500	1,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 100%
2. โครงการซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ภายในตำบลรางหวาย	200,000	200,000	ทำการซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ภายในตำบลรางหวาย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลรางหวายกำหนด)	189,500	10,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 100%

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการก่อสร้างห้องประปาหมู่บ้าน 18 บ้านนาทราย (บริเวณชุมชนชายดง)	490,000	490,000	ทำการก่อสร้างห้องประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลรางหวายกำหนด)	-	490,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	400,000	100,000	กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย กรณีการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างปกติสุขใน สังคม	5,000	53,000	1. เป็นการตั้งงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งปีงบประมาณ 2. โอนลด 22,000 บาท
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนน	100,000	10,000	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ	12,960	17,040	ดำเนินการแล้วเสร็จ. 50% เนื่องจากแบ่งการ ดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ ปีใหม่ และสงกรานต์
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตอำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	40,000	40,000	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอพนมทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ อบต.ทุ่งสมอ	40,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	100,000	10,000	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	-	10,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชนทั่วไป	100,000	10,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชนทั่วไป	9,940	60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 100%
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันครอบครัว	100,000	10,000	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันครอบครัว	-	10,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. เช่าที่ดินวัดหนองจอก (ที่ธรณีสงฆ์)	17,400	17,400	จ่ายค่าเช่าที่ดินวัดหนองจอก (ที่ธรณีสงฆ์) เพื่อก่อสร้าง ศพด.บ้านหนอง จอก	10,397	7,003	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 100%

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการกีฬาอนุบาลสามพันธมิตรชุมชน	50,000	40,000	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาลและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรางหวาย	-	40,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการเปิดห้องเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	50,000	30,000	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	-	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	100,000	50,000 โอนเพิ่ม 53,000	จัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ	102,520.50	479.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการประเพณีลอยกระทง	150,000	50,000 โอนเพิ่ม 23,500	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	73,280	220	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 100%
2. โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน พรรษา	40,000	30,000	จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา (แห่เทียนพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน)	-	30,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3. โครงการแข่งขันกีฬา “รางวัลคัพ” ประจำปี 2566	200,000	70,000 โอนเพิ่ม 57,000	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย	-	127,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วย ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรางหวาย	30,000	30,000	บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	15,920	14,080	ดำเนินการแล้ว 50%
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	10,000	- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยจาก ยาเสพติด - จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน	-	10,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สาธารณสุข	3,000	3,000	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สาธารณสุข โดยจัดทำเอกสารให้ความรู้ กับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบล รางหวาย	-	3,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	35,000	20,000	จัดกิจกรรมให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน	-	20,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	50,000	20,000	จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและแจก ทรายอะเบทให้กับประชาชนเพื่อเป็นการ ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก	14,000.29	5,999.71	ดำเนินการแล้ว 50%